

浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚及
汤泉街道汤盘路等污水管道维修改造工程

绩效自我评价报告

南京市浦口区水务局

2026年4月



浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚及汤泉街道汤盘路 等污水管道维修改造工程绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1. 主要内容

本项目建设内容包括：（1）浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚部分拟实施片区排水管网修缮、新建雨水口及雨水连接管、市政排水管网修复及改造完善等工程；（2）汤泉街道汤盘路等污水管道维修改造部分拟对泰来河、汤盘公路（汤农路-银泉路、天泉路-高华中心路）、银泉路（孙觉路-泰来路）、泰来路等路段实施污水管道修复、污水泵站提升及改造完善等工程。

2. 实施方式

本项目由南京市浦口区水务局作为建设单位，使用区财政资金及申请专项债资金实施。

（二）绩效目标

1. 项目总体目标

完善污水收集系统，做到污水应收尽收，提高污水处理厂进水浓度和水量。

2. 项目阶段性目标

（1）项目建设如期完成；

（2）项目资金使用合理。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本项目属于生态环保领域污水处理项目，属于公益性项目。

（二）评价思路方法

项目绩效评价的重点为项目产出质量、项目的效益性、资金使用合理、社会公众满意等方面，评价方法为综合评价法。

（三）评价工作情况

主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况，经过对项目建设情况进行检查及跟踪，项目目前已竣工验收，作为公益性项目，社会公众对本项目反映良好。

（四）绩效评价结论

本项目绩效评价得分为 99 分，评价结果为达成预期指标。（评价标准为达成预期指标(80-100 分)、部分达成预期指标并具有一定效果（70-80 分）、未达成预期指标且效果较差（60-70 分）、一般（60 分以下））。

三、项目绩效

南京市浦口区水务局作为建设单位，委托区城建集团负责本项目的建设，聘请第三方监理、审计等专业咨询机构保障项目顺利建设，通过建立紧急事项预警机制，发现问题及时处理。

项目资金管理制度健全，资金管理、使用合理。截至目前专项债资金 4000 万元已到位，资金到位率达 100%；专项债资金已全部支付工程款等，执行率达 100%。

已建立了从项目决策、招投标、施工、验收、结算、资金管理等一系列制度，管理制度健全；建设过程中均按制度进行管理，履行招投标制、项目法人制、工程监理制、合同管理制、安全责任制等基本规则，制度执行有效性符合要求。

本项目已完工，并于竣工前开展了管网检测，出具了管网检测合格证明。实际建设内容与初步设计文本内容基本相符。

根据合同工期，本项目应于 2022 年 11 月竣工验收，目前项目已于 2022 年 8 月办理竣工验收手续。

目前项目已竣工，结算审计价格为 5893.39 万元，不超项目概算总投资 8017.85 万元。

按照《市发改委关于自来水价格调整与政策优化有关事项的通知》（宁发改价费字〔2024〕762 号）文件要求，自来水到户价格包含供水价格、水资源费和污水处理费，相关费用由自来水公司代为征收，目前收益稳定。

本工程通过污水管道和雨水管道的改造，整治后提高污水收集处理率、改善河道水质，减少积淹水风险，提高居民获得感；污水处理厂进水浓度有所提升，但距离省市目标存在差距。

完善了污水收集系统，保证污水应收尽收，保障了水环境质量。在施工阶段要求尽可能采用新工艺、新材料、新技术减少项目建设对环境的不利影响；建设过程中秉持“绿色、节能、健康”理念组织设计、施工。

通过本项目实施，提高污水处理厂处理效能，改善河道水质，促

进本地企业发展，实现经济、环境可持续发展。

通过询问污水处理厂运维单位及周边居民，表示对项目建设成效表示满意，满意度达 100%。

截止目前，项目绩效达成预期指标。

四、有关建议

建议项目完成后重视运营工作，持续达成良好的社会效益和环境效益。

五、相关信息

附表 1 绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标
过程 (30 分)	资金管理	资金到位率
		资金执行率
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出 (35 分)	数量	是否完成珠江及汤泉污水收集系统管网排查及改造
	质量	是否出具管网检测合格证明
	时效指标	是否 2022 年 12 月底前完工
	成本指标	结算审计价格是否低于概算批复价格
效益 (25 分)	经济效益	是否按时征收污水处理费
	社会效益	是否提升城市综合竞争力
		是否改善居民生活水平及生活质量
	生态效益	是否完善再生水系统，实现区域河道补水，改善区域水环境质量。
满意度 (10 分)	服务对象满意度	是否改善区域水环境质量，营造良好的投资环境，推动经济社会发展。
		政府相关部门满意度

附表 2 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程 (30 分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位情况
		资金执行率	100%	100%	10	10	资金支付情况
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	管理制度建立情况
		制度执行有效性	有效	有效	10	10	制度执行情况
产出 (35 分)	数量指标	是否完成珠江及汤泉污水收集系统管网排查及改造	是否完成珠江及汤泉污水收集系统管网排查及改造	完成珠江及汤泉污水收集系统管网排查及改造	10	10	管道建设改造情况
	质量指标	是否出具管网检测合格证明	是否出具管网检测合格证明	已出具管网检测合格证明	10	10	出具管道检测合格证明
	时效指标	是否 2022 年 12 月底前完工	2022 年底竣工	2022 年底竣工	10	10	出具竣工验收证明
	成本指标	结算审计价格是否低于概算批复价格	结算审计价格是否低于概算批复价格	结算审计价格低于概算批复价格	5	5	结算审计单及概算批复金额
效益 (25 分)	经济效益	是否按时征收污水处理费	是	是	5	5	自来水费征收文件
	社会效益	是否提升城市综合竞争力	是	是	5	5	完善污水收集系统，提高污水处理质效
		是否改善居民生活水平及生活质量。	是	是	5	5	减少污水漫溢风险
	生态效益	是否完善污水收集系统，提升污水处理质效，改善区域水环境质量。	是	是	5	4	污水处理厂进水浓度有所提升，但距离省市目标存在差距。
	可持续影响	是否改善区域水环境质量，营造良好的投资环境，推动经济社会发展。	是	是	5	5	河道水质提升
满意度 (10 分)	服务对象满意度	政府相关部门满意度	95%以上	100%	10	10	污水处理厂满意度
总 计					100	99	