

浦口区区本级项目支出绩效自我评价情况表			
填报单位：	南京市浦口区交通运输局（本级）	项目实施年度：	2025
项目名称：	312国道龙华立交至张店枢纽段增补声屏障及后圩大道连接线养护工程		

一、年度绩效目标
完善隔声设施布设，从而改善道路沿线声环境质量，提升人居环境，为区域交通绿色出行提供重要的基础设施保障。提高区域路网的通达性，对外提升核心区的对外出行条件，满足日益增长的对外出行需求。同时能够促进星甸旅游业的发展，优化星甸产业结构，提高资源利用效率，改善生态环境质量，实现可持续发展。

二、年度绩效目标完成情况
1、项目新增的声屏障设施，完善隔声设施布设，从而改善道路沿线声环境质量，提升人居环境，为区域交通绿色出行提供重要的基础设施保障。2、后圩大道连接线作为星甸街道公路网和宁合高速衔接的重要节点，能够提高区域路网的通达性，对外提升核心区的对外出行条件，满足日益增长的对外出行需求。同时能够促进星甸旅游业的发展，优化星甸产业结构，提高资源利用效率，改善生态环境质量，实现可持续发展。

浦口区区本级项目自评预算执行情况表			
项目名称：	312国道龙华立交至张店枢纽段增补声屏障及后圩大道连接线养护工程	全年预算数（万元）（A）	实际执行数（万元）（B）
合计		46	25
312国道龙华立交至张店枢纽段增补声屏障		18	18
后圩大道连接线养护		28	7

浦口区区本级项目支出绩效自我评价评分表							
填报单位：	南京市浦口区交通运输局（本级）	项目名称：	312国道龙华立交至张店枢纽段增补声屏障及后圩大道连接线养护工程				
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	部分达成并具有一定效果	2	1	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

	资金投入	预算编制科学性	科学	部分达成并具有一定效果	2	1	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
		预算执行率	=100%	54.35%	3	1.63	预算执行率=（实际预算执行数/调整后预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=预算执行率×分值。
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标	数量指标	声屏障数量	≥1700米	1700.00米	5	5	评价要点：声屏障数量=1700米，评分规则：≥1700米得满分，<1700米，每减少10%扣1分，扣完为止。
		连接线长度	=1.35公里	1.35公里	5	5	评价要点：连接线长度=1.35公里，评分规则：<1.35公里，每减少10%扣1分，扣完为止。
	质量指标	养护项目竣工验收合格率	≥95%	100.00%	10	10	评价要点：养护项目竣工验收合格率=验收鉴定为合格的项目/验收鉴定的总项目*100%。评分规则：≥95%得满分，<95%，每减少10%，扣3分，扣完为止。
	时效指标						
	成本指标	维护成本金额	≤50万	25.00万	10	10	评价要点：维护成本金额=项目年初预算金额。评分规则：≤项目年初预算金额，得满分，>年初预算金额，每增加5%，扣3分，扣完为止。
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升噪音治理率	≥90%	95.00%	30	30	评价要点：噪音治理率=已达标声环境功能区面积/声环境功能区总面积*100%。≥90%得满分，<90%，每减少10%扣5分，扣完为止。
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95.00%	10	10	评分要点：服务对象满意度=服务对象满意人数/服务对象总数*100%。满意度≥95%得满分，<95%，每减少5%扣1分，扣完为止。
总计					100	96.63	
自我评价等级						优	